

TỔNG CÔNG TY XDCTGT 8
CÔNG TY TNHH MTV XD CẦU 75
Số: ... /TB/TCCB - LD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2013

NỘI DUNG HỢP GIAO BAN SẢN XUẤT THÁNG 6 NĂM 2013 (TRÍCH)

I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05/ 2013.

Tình hình thực hiện sản lượng, doanh thu, thu tiền tháng 05/2013 toàn công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tháng 5/2013			Luỹ kế 2013 đến tháng báo cáo		
		KH	Thực hiện	%	KH	Thực hiện	%
1	Sản lượng	86,5	64,7	76	500,1	297,6	59,5
2	Doanh thu	98,2	69	70	548,4	266,6	48,6

Trong đó:

*** Thực hiện kế hoạch sản lượng: 64,7 /86.496 tỷ đồng; - đạt : 75% KH**

- Các đơn vị trực thuộc Công ty: 17,074/27,421 tỷ đồng - Đạt 62 % KH
- Xí nghiệp XDCT 1: 25,300/ 32,788 tỷ đồng - Đạt 77,2 % KH
- Xí nghiệp XDCT 2: 18,878/19,467 tỷ đồng - Đạt 97 % KH
- Chi nhánh Miền Nam: 3,481/6,820 tỷ đồng - Đạt 51 % KH

*** Thực hiện kế hoạch doanh thu: 69,0 tỷ đồng.**

- Các đơn vị trực thuộc Công ty: 28,7 tỷ đồng
- Xí nghiệp XDCT 1: 26,3 tỷ đồng
- Xí nghiệp XDCT 2: 14,0 tỷ đồng

II/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC PHÒNG THÁNG 06/ 2013:

1. Phòng Vật tư – Thiết bị:

- Cung cấp vật tư, vật liệu cho các công trình;
- Trình giám đốc đầu tư ván khuôn phẳng Ko cầu Lạch Tray + ván khuôn xe đúc;
- Sửa chữa, điều chuyển máy , thiết bị phục vụ sản xuất;
- Tìm đối tác ký hợp đồng mua máy bơm bê tông + máy xúc lật;
- Thanh quyết toán + Tham gia họp HĐKT để xử lý vật tư các công trình đã thi công xong;
- Hoàn thiện quy chế quản lý vật tư thiết bị.

2. Phòng Tài chính - Kế toán

- Tiếp tục làm việc với các cá nhân đến thanh toán công nợ tồn đọng và thanh toán nội bộ;
- Làm việc với kiểm toán HN kiểm tra, quyết toán thuế (nếu cơ quan thuế đến kiểm tra);
- Cân đối nguồn trả lương quý I/ 2013 cho các đơn vị còn lại;
- Cân đối nguồn thanh toán và các nguồn khác để cấp vốn cho các đơn vị thi công trong tháng 6;

- Làm việc với các đơn vị tư vấn án cổ phần lần đầu.

3. Phòng Kỹ thuật - Thi công

- Đi trình duyệt hồ sơ biện pháp TCTC cầu Lạch Tray. (đã trình, theo bám để có kết quả);
- Làm biện pháp tổ chức thi công cầu đường sắt Lim – Phả Lại;
- Làm biện pháp thi công trụ T18 cầu Đuống 2;
- Tiếp tục đôn đốc các XN, CN, các đội hoàn thiện HSHC các công trình đã thi công xong.

4. Phòng Kinh tế - Kế hoạch

- Khoán gia công cơ khí phát sinh trong tháng;
- Báo cáo sản lượng doanh thu tháng 6/2013;
- Tiếp tục làm điều chỉnh giá cầu pắc hoóc II. Điều chỉnh giá cầu Lạch Bạng, Diễn Vọng;
- Tiếp tục thanh lý khoán cầu Lục Nam, Vĩnh Tuy;
- Khoán trụ P4 cầu Lạch Tray;
- Làm thầu gói thầu số 2 Cầu Đuống;
- Tiếp tục làm thanh lý khoán cho Xí nghiệp 1, 2;
- Thực hiện các công việc phát sinh trong tháng.

5. Phòng Tổ chức CB-LĐ

- Chuẩn bị số liệu để làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra đến làm việc;
- Thực hiện các công việc phục vụ tổ giúp việc cổ phần hóa;
- Làm HS tiếp nhận, điều động CBCNV, Làm báo cáo khi có yêu cầu;
- Đối chiếu BHYT, BHXH, BHTN tháng 6 năm 2013;
- Cấp tiếp BHLĐ, kiểm tra an toàn lao động cho toàn Công ty;
- Thực hiện tốt công tác văn phòng: trực điện thoại, văn thư lưu trữ, po to, fax;
- Làm kế hoạch mua văn phòng phẩm, thanh toán, báo nợ tiền điện, nước cho XN1, XCK;
- Thường xuyên lau chùi, quét dọn phòng làm việc của các lãnh đạo, hội trường, sân công ty;
- Cấp tiếp phòng hộ lao động, phải đảm bảo có chất lượng và có đề can logo Công ty.
- Thực hiện tốt các công việc khi giám đốc yêu cầu.

6 Xí nghiệp XDCT 1. Dự kiến KH tháng 6/2013 : 43,086 tỷ đồng.

- * Cầu Khe Mây: Kế hoạch tháng 6 : 2,911 tỷ đồng.
- Thực hiện một phần lắp dựng đà giáo thi công nhịp vòm, đổ BTCT vòm.
- * Cầu Hợp Lý : Kế hoạch tháng 6: 3,65 tỷ @đ.
- Thi công bê, thân mố M2.
- * Cầu Liêm Túc: Kế hoạch tháng 6: 0,36 tỷ đồng.
- Thi công lớp phòng nước mặt cầu.
- * Cầu Kim Chính: Kế hoạch tháng 6 : 6,008 tỷ đồng.
- Khoan cọc trụ T5 = 5 cọc.
- Thân trụ T4
- Xà mũ trụ T4.
- Đúc dầm SupeT = 8 phiến.
- * Cầu Trại Mẽ: Kế hoạch tháng 6 : 22,482 tỷ @đ.

- Khoan cọc nhồi trụ T24 = 15 cọc.
- Đập đầu cọc, kiểm tra chất lượng cọc trụ T25.
- * **Cầu Cam Hiếu** **Kế hoạch tháng 6:** **4,67 tỷ @.**
 - Khoan cọc nhồi trụ T3 = 3 cọc;
 - Khoan cọc nhồi mố M2 = 2 cọc;
 - Thi công bộ trụ T2.
- * **Cầu quốc lộ 18 A** **Kế hoạch tháng 6 :** **3,005 tỷ @.**
 - Khoan cọc nhồi cầu đại tân = 7 cọc;
 - Xong bộ mố cầu cô ma = 2 bộ;
 - Đúc dầm bản = 6 phiến;
 - Xong 1 thân mố cầu cô ma;
 - Xong mặt bằng + khoan 2 cọc cầu Vàng Gián.
- 7. Xí nghiệp XDCT 2:** **Dự kiến KH tháng 6 :** **13,285 tỷ đồng.**
 - * **Cầu vượt Bắc Ninh:** **Kế hoạch tháng 6 :** **1,788 tỷ @.**
 - Thi công 6 nhịp bản mặt cầu.
 - Đắp cát, cấp phối sau mố, hoàn thiện tứ nón.
 - * **Tường chắn gó 1 Nhật Tân – Nội Bài:** **Kế hoạch tháng 6 : 0,049 tỷ @.**
 - Bờ bờ lan can= 135 m x N2, phần @ sau xong trong tháng 6/2013.
 - * **Cầu Nguyễn Khê** **Kế hoạch tháng 6 :** **4,68 tỷ @.**
 - Đổ bê tông thân mố A0;
 - Đổ bê tông đợt 1 khối K1, @ 2.
 - * **Cầu Vượt QL1A Hà Tĩnh** **Kế hoạch tháng 6 :** **3,805 tỷ @.**
 - Thi công bản mặt cầu nhịp 3;
 - Hoàn thiện đúc, ép cọc tường chắn;
 - Thi công 14 đốt tường chắn;
 - Đào móng tường chắn.
 - * **Cầu Đuống:** **Kế hoạch tháng 6 :** **2,962 tỷ.**
 - Khoan 2 cọc nhồi;
 - Tập kết cọc ván thép, khung chống.
- 8. Chi nhánh miền Nam :** **Dự kiến KH tháng 6 : 8,061 tỷ đồng.**
 - * **Cầu Sêrepok** **Kế hoạch tháng 6 :** **2,374 tỷ @.**
 - Lao lắp dầm nhịp N5;
 - Thi công hoàn chỉnh dầm ngang , mặt cầu;
 - Thi công xong phần nền đường đầu cầu.
 - * **Cầu Đắk-Plao** **Kế hoạch tháng 6:** **3,767 tỷ.**
 - Đúc 6 phiến dầm.
 - Lao lắp 3 nhịp N4, N5, N6.
 - Thi công mặt cầu, gờ lan can
 - * **Cầu Km18 – Đắk Nông.** **Kế hoạch tháng 6:** **1,561 tỷ.**
 - Khoan 5/6 cọc trụ T1, 3/6 cọc mố.
 - Thi công bộ trụ T1.

- Hoàn thành bãi + bộ đúc dầm.

*** Cầu Đá Bằng :** **Kế hoạch tháng 6 :** **0,35 tỷ.**

- Hoàn chỉnh đường đầu cầu
- Bàn giao cầu đưa vào sử dụng.

9. Đội XDCT 10: Dự kiến kế hoạch tháng 6 : **16,934 tỷ.**

*** Cầu Đông Xuyên: Kế hoạch tháng 6:** **15,214 tỷ.**

- Đúc 1 phiến dầm;
- Xong bộ và thân trụ T8;
- Xong dầm ngang nhịp 13.

*** Cầu PK2 Thái Nguyên: Kế hoạch tháng 6 :** **1,72 tỷ**

- Đồ xong 3 mặt cầu phải tuyến;
- Thi công gờ lan can toàn cầu

10. Đội XDCT9: Dự kiến kế hoạch tháng 6 : **3,712 tỷ**

*** Cầu Nam Hồng Kế hoạch tháng 6:** **3,712 tỷ.**

- Ngày 12/6/2013 phun chống thấm cầu;
- Ngày 14/6/2013 thăm mặt cầu;
- Ngày 16/6/2013 thăm đường đầu cầu;
- Ngày 18/6/2013 sơn kẻ đường + bà giao.

*** Cầu Lạch Tray ; Kế hoạch tháng 6:**

- Tập kết vật tư + sửa chữa K0.

11. Đội XDCT 8: Dự kiến kế hoạch tháng 6: **7,344 tỷ.**

*** Cầu Lạch Tray Kế hoạch tháng 6 :**

- Đội chuyển sang TC trụ P4, chủ yếu là công tác chuẩn bị chưa có sản lượng.

*** Cầu Đông Xuyên Kế hoạch tháng 6:** **7,344 tỷ.**

- Đúc K4, K5, K6, K7, K8 trụ T7;
- Đồ bê tông dầm ngang, bản mặt cầu N5.

12. Đội XDCT 7 - cầu Vượt Quốc lộ 3: Kế hoạch tháng 6: 6,386 tỷ.

- Thi công dầm ngang, bản mặt cầu phải tuyến;
- Thi công lan can, bản dẫn toàn cầu;
- Lắp đặt khe co giãn, thoát nước toàn cầu.

13. Đội XDCT 4 - Cầu Lạch Bạng: Kế hoạch tháng 6 :0 tỷ.

- Lao lắp dầm nhịp 4;
- Thi công mặt cầu, bờ bờ, lan can.

14. Xưởng gia công cơ khí: Kế hoạch tháng 6:

- Thực hiện theo kế hoạch giao việc của công ty.